

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43882751 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)			43882751 (код за ЄДРПОУ)
3.	1617381 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7381 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації проектів Слобожанської селищної територіальної громади в рамках Програми з відновлення України

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0,00	180 537,49	180 537,49	0,00	137 614,47	137 614,47	0,00	-42 923,01	-42 923,01
1.1	Капітальний ремонт Блоку Б (неврологічне відділення) та Блоку В (консультативно-діагностична поліклініка (КДП) КП "Слобожанська центральна лікарня " Слобожанської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Холодильна.60	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	72 039,46	72 039,46	0,00	-27 960,54	-27 960,54
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з фактичним виконанням обсягів робіт та перенесенням строків виконання робіт на 2026 рік.									
1.2	Нове будівництво Центру надання адміністративних послуг за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. 8 Марта. Коригування	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	38 671,88	38 671,88	0,00	-13 328,12	-13 328,12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з фактичними видатками по об'єкту.									
1.3	Нове будівництво амбулаторії за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Олександрівка, вул. Центральна. Коригування	0,00	28 537,49	28 537,49	0,00	26 903,13	26 903,13	0,00	-1 634,36	-1 634,36
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла у зв'язку з фактичним виконанням обсягів робіт та фактичними видатками по об'єкту.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000

2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	обсяг видатків	0	180537,488	180537,488	0	137614,474	137614,474	0	-42923,014	-42923,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з фактичним виконанням обсягів робіт та перенесенням строків виконання робіт на 2026 рік.										
	продукту									
	кількість об'єктів	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	ефективності									
	середні витрати на будівництво в рамках Програми з відновлення України	0	60179,163	60179,163	0	45871,491	45871,491	0	-14307,672	-14307,672
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з фактичним виконанням обсягів робіт та перенесенням строків виконання робіт на 2026 рік, що вплинуло на показник.										
	якості									
	рівень готовності об'єктів до реалізації програм	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Обсяги та структура видатків забезпечили належне виконання програми відповідно до проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0,00	5 195,23	5 195,23	0,00	137 614,47	137 614,47	0,00	2 548,86	2 548,86
1.1	Капітальний ремонт Блоку Б (неврологічне відділення) та Блоку В (консультативно-діагностична поліклініка (КДП) КП "Слобожанська центральна лікарня " Слобожанської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Холодильна,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72 039,46	72 039,46	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: У порівнянні з попереднім роком розбіжності виникли відповідно до фактичного виконання обсягів робіт по об'єкту будівництва, а саме перенесенням строків виконання робіт на 2025 рік.										
1.2	Нове будівництво Центру надання адміністративних послуг за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. 8 Марта. Коригування	0,00	3 620,01	3 620,01	0,00	38 671,88	38 671,88	0,00	968,28	968,28
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: У порівнянні з попереднім роком розбіжності виникли відповідно до фактичного виконання обсягів робіт по об'єкту будівництва, а саме перенесенням строків виконання робіт на 2025 рік.										
1.3	Нове будівництво амбулаторії за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Олександрівка, вул. Центральна. Коригування	0,00	1 575,22	1 575,22	0,00	26 903,13	26 903,13	0,00	1 607,90	1 607,90
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: У порівнянні з попереднім роком розбіжності виникли відповідно до фактичного виконання обсягів робіт по об'єкту будівництва, а саме перенесенням строків виконання робіт на 2025 рік.										
	продукту									
	кількість об'єктів	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

ефективності										
середні витрати на будівництво в рамках Програми з відновлення України	0,00	1 731,74	1 731,74	0,00	45 871,49	45 871,49	0,00	2 548,86	2 548,86	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У порівнянні з попереднім роком розбіжності виникли відповідно до фактичного виконання обсягів робіт по об'єкту будівництва, а саме перенесенням строків виконання робіт на 2025 рік.										
якості										
рівень готовності об'єктів до реалізації програм	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Нове будівництво Центру надання адміністративних послуг за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. 8 Марта. Коригування										
затрат										
обсяг видатків	0,00	5 195,23	5 195,23	0,00	137 614,47	137 614,47	0,00	2 548,86	2 548,86	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У порівнянні з попереднім роком розбіжності виникли відповідно до фактичного виконання обсягів робіт по об'єкту будівництва, а саме перенесенням строків виконання робіт на 2025 рік.										

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська на кінець звітного періоду відсутня. За даними бухгалтерського обліку відділу, відповідно до прийнятих актів виконаних робіт, станом на 01.01.2026 року наявна кредиторська заборгованість, не взята на облік органами Казначейства в рамках реалізації проектів по Програмі з відновлення України за рахунок фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України у сумі 13 157 887,25 грн. Пакети платіжних документів відправлені на опрацювання до Міністерства фінансів України. Проводиться перевірка відповідності касових видатків паспорту бюджетної програми та нормативно-правовим актам, здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу. Постійно проводиться аналіз фактичних результатів із запланованими для визначення ефективності використання ресурсів. Порушення бюджетного законодавства відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення реалізації проектів Слобожанської селищної територіальної громади в рамках Програми з відновлення України.

ефективності бюджетної програми

забезпечується належне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, паспорти бюджетної програми затверджені вчасно.

корисності бюджетної програми

забезпечення ефективного управління бюджетними коштами, організація бюджетного процесу та контроль за цільовим використанням коштів на відповідний рік згідно затвердженого кошторису.

довгострокових наслідків бюджетної

забезпечення будівництва об'єктів Слобожанської селищної територіальної громади, що покращує створення комфортних умов закладам та установам, підвищує рівень ефективності в майбутньому.

Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ЛЮБАШЕВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)