

Додаток 4
до Порядку розроблення місцевих
цільових програм, моніторингу
та звітності про їх виконання

Інформація про виконання Програми енергоефективності та енергозбереження Слобожанської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки за 2025 рік

- | | | |
|----|---------|---|
| 1. | 0210180 | Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради |
| | КВКВ | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 0210180 | Відділ з питань енергоефективності, енергозбереження, безбар'єрності та охорони праці виконавчого комітету Слобожанської селищної ради. |
| | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0210180 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 21.08.2025 № 4691 |
| | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми енергоефективності та енергозбереження Слобожанської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки _
(найменування програми)

№ п/п	Захід	Головний виконавець та строк виконання	Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)		
			Всього	У тому числі:		Всього	У тому числі:				
				Місцевий бюджет	Обласний бюджет		Кошти не бюджетних джерел	Місцевий бюджет		Обласний бюджет	Кошти не бюджетних джерел
	Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК)	Відділ з питань енергоефективності, енергозбереження, безбар'єрності та охорони праці виконавчого комітету Слобожанської селищної ради	98,0	98,0	-	-	15,0	15,0	-	-	Продовжується етап збору даних для ПДСЕРК, триває узгодження структури документа.

	Моніторинг енергоспоживання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проводиться щомісячний моніторинг енергоспоживання та аналіз тарифів. Встановлено нові точки обліку електроенергії, збільшено потужності об'єктів громади
	Впровадження системи енергомоніторингу та контроль енергоспоживання	-	14,7	14,7			13,6	13,6	-	-	До системи енергомоніторингу вже підключено та ведеться облік по 8 будівлях. На постійній основі здійснюється збір рахунків за комунальні послуги для їх детального аналізу. Також для забезпечення контролю за резервними джерелами живлення ведеться журнал обліку роботи генератора та витрат пального
	Термомодернізація та енергетична сертифікація об'єктів бюджетної сфери	-	50,0	50,0			23,2	23,2			У 2025 році успішно виготовлено 1 енергопаспорт будівлі.
	Підвищення енергетичної стійкості та безпеки комунальних закладів		51.6	51.6			51.0	51.0			Для забезпечення безперебійного живлення критично важливих вузлів було встановлено сучасний акумулятори та інвертор
	Підвищення навичок, кваліфікації з фахової діяльності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується постійно. Забезпечено безперервний процес фахового вдосконалення працівників
	Участь у всеукраїнських, національних, обласних, сільських/селищних/міських та інших заходах, пов'язаних зі сталим енергетичним	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується постійно. Здійснюється обмін досвідом та вивчення кращих практик для впровадження у громаді (зокрема, регулярна участь у заходах Асоціації малих міст України «Супермаркет рішень для громад»).

	розвитком										
	Моніторинг доступних джерел залучення грантів, пільгових кредитів, державного фінансування та інших форм фінансової і технічної підтримки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виконується постійно. В рамках залучення зовнішнього фінансування для потреб громади підготовлено та подано грантову заявку на встановлення сонячних панелей.
	Організаційна та договірна робота	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Забезпечується супровід договорів оренди: укладено та діє понад 30 договорів з орендарями на відшкодування комунальних витрат.

- 5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: Плановий обсяг ресурсів з бюджету територіальної громади на 2025 рік становив 529 тис. грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			Відхилення			
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	%
214,3	162,7	51,6	102,8	51,8	51,0	111,5	110,9	0,6	48,0

ЗВІТ
про виконання **Програми енергоефективності та енергозбереження**
Слобожанської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки
(повна назва місцевої (цільової) програми)
за 2025 рік

1. Виконавець (виконавці) програми.

Відділ з питань енергоефективності, енергозбереження, безбар'єрності та охорони праці виконавчого комітету Слобожанської селищної ради.

2. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді.

2.1. Підвищення енергетичної стійкості та безпеки комунальних закладів (встановлення сучасних акумуляторів та інверторів) – фактичні обсяги фінансування склали 51,0 тис. грн..

2.2. Термомодернізація та енергетична сертифікація об'єктів бюджетної сфери (успішно виготовлено 1 енергопаспорт будівлі) – фактичні обсяги фінансування склали 23,2 тис. грн.

Також було впроваджено систему енергомоніторингу, до якої підключено 8 будівель, за фактичної вартості 2,1 тис. грн, та на суму 11,5 тис. грн було придбано нові енергоощадні світильники. Крім того, на фінансування розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) витрачено 15,0 тис. грн.

Виконання заходів програми дозволило покращити облік енергоспоживання в будівлях громади, забезпечити безперебійне живлення критично важливих вузлів комунальних закладів та оптимізувати роботу резервних джерел живлення..

Рівень виконання результативних показників та загальна ефективність досягнення мети програми у 2025 році зменшилась через масштабність та комплексність окремих документів (зокрема, ПДСЕРК розрахований до 2050 роки), значні витрати робочого часу на збір, аналіз та упорядкування необхідної інформації, а також через тривалий розгляд заявок грантодавцями на отримання зовнішнього фінансування.

3. Обсяги та джерела фінансування програми.

3.1. *Обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді, передбачені програмою:*

Початковий затверджений плановий обсяг ресурсів з бюджету територіальної громади на 2025 рік становив 529,0 тис. грн.

3.2. *Планові обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:*

Обсяг фінансування за рахунок місцевого бюджету склав **214,3 тис. грн** (у тому числі: загальний фонд – 162,7 тис. грн, спеціальний фонд – 51,6 тис. грн)..

3.3. *Фактичні обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:*

Проведені видатки за рахунок місцевого бюджету становлять 102,8 тис. грн (у тому числі за загальним фондом – 51,8 тис. грн, за спеціальним фондом – 51,0 тис. грн). Відхилення від плану становить 111,5 тис. грн.

4. Основні результати виконання програми за поточний рік.

Заходи Програми у 2025 році були забезпечені фінансуванням на 48,0% від планових обсягів з урахуванням змін (у тому числі: за напрямками загального фонду – на 31,8%, спеціального фонду – на 98,8%). Це зумовило рівень виконання (не виконання) результативних показників.

Динаміка основних результативних показників програми, які виконані не в повному обсязі:

Найменування показників програми, які виконані не в повному обсязі	Плановий Фактичний	Причина невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК)	Розробити та подати на затвердження ПДСЕРК	Завершено етап збору даних, триває узгодження структури	Масштабність та комплексність документа; термін реалізації заходу розрахований на 2025-

Найменування показників програми, які виконані не в повному обсязі	Плановий Фактичний	Причина невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
			2026 роки
Залучення грантового фінансування та міжнародної технічної допомоги	Отримати фінансування на впровадження енергоефективних заходів	Підготовлено та подано грантову заявку на встановлення сонячних панелей	Тривалий розгляд заявок та прийняття рішень грантодавцями / донорськими організаціями

5. Оцінка ефективності та пропозиції щодо подальшого виконання програми.

Основні завдання Програми на 2025 рік виконано **частково**.

Для продовження виконання Програми у 2026 році необхідно забезпечити:

- Завершення розробки та подання на затвердження ПДСЕРК.
- Ініціювання пілотних проєктів з використанням відновлюваних джерел енергії у комунальних закладах громади для демонстрації їхньої ефективності.
- Організацію проведення внутрішнього аудиту енергоспоживання адміністративних будівель з метою оптимізації витрат.

6. Висновки щодо подальшого виконання Програми (продовження, внесення змін до Програми, припинення).

Головними пріоритетами на наступний період визначити затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК), а також активізацію роботи з грантовими фондами. Зокрема, зосередити зусилля на залученні зовнішнього фінансування для встановлення сонячних панелей та сучасних систем накопичення енергії на об'єктах соціальної сфери

Для підвищення фінансової ефективності планується посилити контроль за раціональним використанням енергоресурсів орендарями комунального майна в рамках чинних договорів на відшкодування комунальних послуг. Крім того, при плануванні подальших заходів з термомодернізації будівель рекомендується синхронізувати їх із заходами зі створення безбар'єрного середовища (шляхом систематизації загальної інформації від закладів громади)

доцільно поглибити систему енергомоніторингу, зокрема через автоматизований збір та аналіз комунальних платежів по всім бюджетним будівлям. Також необхідно систематизувати облік роботи резервних джерел живлення (генераторів) та витрат пального для оптимізації бюджетних видатків і забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури

Начальник відділу

_____ (підпис)

Олег МАЗУР